

Efter tilsyn ved NHL den 10.9.2015

***Byggeriets stade – og kommende arbejder:***

- Malerarbejde er fuldført.
- Blikkenslager har oplagt bly på tårnets tag – nyt nedløb på våbenhus er næsten færdigt
- Murere kalker og fuger blyinddækninger.

Desværre er ret mange tagsten knækket under arbejdet med at udskifte blyinddækninger.  
Murere udskifter og reparerer skaderne.

Murere eftergår kanter og fuger ved luger efter tømrer og malerarbejde.  
Desuden eftergås fladerne for mindre defekter og smuds fra regnvejr (stænk fra stilladsplader)

***Tidsplan***

Blikkenslager eftergår blyinddækninger i forbindelse med tagreparationer.

Nedløb på våbenhus færdiggøres.

Murer udskifter skruer i søndre sides nederste tagstensrække – blyskiver er leveret.

Så snart taget om nogle dage er repareret, og den sidste kalkning er udført – formentlig i den kommende uge, skal tilsynet godkende arbejderne – inden stilladset afmeldes til nedtagning.

Murer skal følge nedtagning med evt. reparationer.

Afslutningsvis eftergås våbenhuset, og kalkning nederst langs terræn.

Det kan forventes at være afsluttet i løbet af ca. to uger.

***Projekt***

Det skal overvejes om den lille nedgangsbygning til fyrkælderens på våbenhusets vestside skal males – når stilladset er nedtaget.

---

*Niels-Holger Larsen, 10.9.15*