

Efter tilsyn ved byggeudvalget den 17.9.2019

Mødet havde karakter af aflevering og godkendelse af arbejderne.

Det blev besluttet at de limede tagstensskader ikke kan accepteres.
Tagstenene skal udskiftes med hele sten. Det drejer sig om op mod 20 tagsten.

Arbejdet skal sættes i værk straks, og stilladsnedtagning sættes i bero, indtil arbejdet er fuldført.

En mindre skade på en tagsten i nederste sydøstre hjørne reparerer af blikkenslager ved ilægning af et stykke bly. Arbejdet udføres straks.

Byggeriets stade – og kommende arbejder:

- Malerarbejde på tårnet er fuldført.
- Blyinddækning på tårnets tag er udført – en mindre skade skal reparerer.
- Skruer i tagsten er udskiftet i vestre udhængs nederste tagstensrække – en tagsten skal udskiftes.
- Murere har kalket har fuget og kalket blyinddækninger.
- Limede tagstensskader skal udskiftes med hele tagsten.
- Presenninger er under nedtagning.
- Murer kalker og reparerer væggene i takt med nedtagning af stillads.

Tidsplan

Stilladset er afmeldt fra mandag 21.9, men det skal sættes lidt i bero, indtil taget er færdig repareret for knækkede tagsten.

Murer går straks i gang med udskiftning af tagsten.

Blikkenslager reparerer en indre skade på blyinddækning på tårnets sydøstre hjørne.

Nedløb på våbenhus færdiggøres.

Så snart taget om nogle dage er repareret, kan stilladset nedtages.

Murer skal følge nedtagning med evt. reparationer.

Afslutningsvis eftergås våbenhustaget, og kalkning nederst langs terræn.

Det kan forventes at være afsluttet i løbet af ca. to uger.

Projekt

Den lille nedgangsbygning til fyrcælderen på våbenhusets vestside skal males – når stilladset er nedtaget.

Belægningen skal evt. fuges for at undgå stænk.

Niels-Holger Larsen, 20.9.15