

Efter tilsyn ved NHL den 1-9-2015

Byggeriets stade – og kommende arbejder:

- Tømrerarbejdet er fuldført.
- Maleren er i fuld gang med maling af træværket. Udhængene/underslaget er malet – dog ikke vindskederne.
- Blikkenslager nedtager blyvinger.

Det er aftalt, at blikkenslager kontakter murer, hvis der er løse eller defekte tagsten, hvor blyet skal oplægges.

Rillen til blyet eftergås, og der skæres/hugges ny rille hen over de nye rygningsten.

Den nordøstre række er så smal, at blyet lægges ud over vingen, som nu – i de øvrige tre rækker kan blyet afsluttes/ klippes midt i tagstensrækken.

Tidsplan

Maler og blikkenslager bedes advisere tilsyn og murer, når arbejdet er tæt ved at være færdigt, således at der ikke opstår pause inden mureren starter på at færdiggøre arbejdet.

Projekt

Det skal overvejes om den lille nedgangsbygning til fyrekælderens på våbenhusets vestside skal males – når stilladset er nedtaget.

Niels-Holger Larsen, 1.9..15