

Byggepladsbesøg ved NHL, samt normalt byggemøde.

Alle flader på tårnet er kalket 4 gange (der er i tilbud regnet med 5 gange).

Der blev i dag aftalt:

- At partier med dårlig dækning pletkalkes et par gange mere.
- At kamtakker og gavlen med kamtakker, samt alle sålbænke kalkes tre gange mere (i alt 7 gange)
- At afdækninger på kamtakker kalkes 3-4 gange.
- At lysninger ved lemmer kalkes to gange inden maler kommer – repareres senere om nødvendigt.
- At der kalkes to gange mere – efter blikkenslager og maler er færdige.

Niels-Holger Larsen, 13.8.15