

Byggeriets stade – og kommende arbejder :
Efter telefonisk meddelelse fra murere.

- Murere har ryddet op og ryddet pladsen – kun mandskabsvogn er tilbage.
- Blikkenslager starter udskiftning af bly på tårnet **tirsdag 1. 9.**
Murere har ladet rygstige hænge til brug for blikkenslager.
Inden nyt bly oplægges skal murere have lejlighed til at skifte eventuelle defekte sten, og det skal sikres, at tagstenene ligger rigtigt.
Blyinddækningen føres halv ud – til bunden af tagsten - i yderste række tagsten. (blyvingen er i dag bredere, men med den tykkere bly vil den næppe blæses op.).
- Murere eftergår taget efter blyvinger er lagt, og fugen lukkes med en NHL3,5 – 0-2 mm.
- Det skal overvejes om murere udskifter skruer på sydsiden, idet der skal skiftes enkelte tagsten. Nordsiden ligger tilsyneladende godt med intakte skiver og skruer. Blikkenslager levere blyskiver som aftalt.
- Nedløbet på våbenhusets østre side er defekt – huller. Såfremt det ikke kan repareres skal det udskiftes.

Niels-Holger Larsen, 21.8.15